მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი შესასრულებელ სამუშაოებზე

№	სამუშაოთა დასახელება	თვე																													
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
		შესასრულებელი-დარჩენილი სამუშაოების ჩამონათვალი																															
1	მისაშენებელი ნაწილის სამშენებლო ქვაბულის მოწყობა																																
2	მისაშენებელი ნაწილისა და ტექნიკური შენობა-ნაგებობის მონოლითური რკ.ბეტონის სამუშაოები																																
10	მისაშენებელი ნაწილისა და დასაშენებელი სართულის კედლების ამოშენება																																
11	მისაშენებელი ნაწილისა და დასაშენებელ სართულებზე დიობების მოწყობა																																
12	სახურავებისა და მისაშენებელი სარდაფის კედლების ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოები																																
13	საინჟინრო სამუშაოები																																
14	შიდა მოსაპირეკეთებელი სამუშაოები																																
15	ფასადების დამუშავება;დათბუნება, შელესვა, სამღებრო სამუშაოები; ფასადებზე კომპოზიტური პანელის მოწყობა,დეტალების დამუშავება																																
16	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, ობიექტის დასუფთავება და ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები																																

№	სამუშაოთა დასახელება	თვე																													
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
		შესასრულებელი-დარჩენილი სამუშაოების ჩამონათვალი																															
1	მისაშენებელი ნაწილის სამშენებლო ქვაბულის მოწყობა																																
2	მისაშენებელი ნაწილისა და ტექნიკური შენობა ნაგებობის მონოლითური რკ .ბეტონის სამუშაოები																																
10	მისაშენებელი ნაწილისა და დასაშენებელი სართულის კედლების ამოშენება																																
11	მისაშენებელი ნაწილისა და დასაშენებელ სართულებზე დიობების მოწყობა																																
12	სახურავისა და მისაშენებელი სარდაფის კედლების ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოები																																
13	საინჟინრო სამუშაოები																																
14	შიდა მოსაპირეკეთებელი სამუშაოები																																
15	ფასადების დამუშავება; დათბუნება, შელესვა, სამღებრო სამუშაოები; ფასადებზე კომპოზიტური პანელის მოწყობა, დეტალების დამუშავება																																
16	მისაშენებელი ახალი მისადების ნაწილისა და ტექნიკური შენობის მეორე სართულის რკინა ბეტონის სამუშაოები																																
17	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, დასუფთავება და ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები																																

შენიშვნა:

1. მშენებლობის დაწყება აითვლება მშენებლობის ნებართვიდან და განისაზღვრება 2 თვით (30 ივნისის ჩათვლით).
2. კალენდარულ თვეში 25 სამუშაო დღე, 2-თვეში 50 დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.
3. კალენდარული გრაფიკის პუნქტებში გათვალისწინებული სამუშაოები არ ნიშნავს მათ დღეებში გაჭიანურებას, მონიშნულია მათი შესრულების პერიოდები შეყოვნენების გათვალიწინებით.
4. სამუშაოები აუცილებელია განცორციელდეს შრომის, ელექტრო, ხანრძარ-უსაფრთხოებისა და ბუნების დაცვითი ღონისძიებების გათვალისწინებით.

შენიშვნა:

1. კალენდარული გრაფიკით მშენებლობის დამთავრება დაგეგმილია 2025 წლის ივნისის თვეში.
2. ხელშეკრულების მიხედვით მშენებლობის ვადა განისაზღვრება 2025 წლის 1 ივლისამდე.

შესრულებული სამუშაოები

შესასრულებელი-დარჩენილი სამუშაოები

ფორმატი A-2	თბილისი 2024	ფაილის სახელი
	დაკვეთა №	

პირობითი ნიშნები:

შენიშვნები

მისამართი: ქ. თბილისი, ჩაჩავას ქუჩა №3

პროექტის სახელწოდება:

საავადმყოფო

სტადია	პროექტი	არქტ.
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბ.ბენდელიანი	
არქიტექტორი	ი.ბობოხია	
არქიტექტორი	დ.კომახიძე	
კონსტრუქტორი		

საპროექტო ლოგო	მისამართი
BIJI ARCHITECTURE	ა. შავიშვილის ქუჩა №1ა

მასშტაბი		
თარაღი		
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
არქიტექტურა		