სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოების წარმოების კალენდარული გრაფიკი

საპროექტო ობიექტი მდებარეობს ქ.თბილისში საკადასტრო კოდით: 01.19.13.003.057 მშენებლობის ორგანიზებიის პროექტი დამუშავებულია სამშენებლო ნორმების და წესების მიხედვით. საპროექტო შენობა წარმოადგენს სასაწყობო შენობას. აღნიშნული სამუშაოების საწარმოოდ საჭიროა 12 თვე

რაოდენობა	სამშენებლო სამუშოების დასახელება და ჩამონათვალი	I თვე		II თვე		III თვე		IV თვე		V თვე		VI თვე		VII თვე		VIII თვე		IX თვე		X თვე		XI თვე		XII თვე	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
	I რიგის სამუშაოები																								
1	მოსამზადებელი სამუშაოები, რომლებიც დაკავშირებულია სამშენებლო მოედნის უსაფრთხოებასთან, არსებული ნაგვის მოცილებასთან, შესანარჩუნებელი მწვანე ნარგავების დაცვასა (არსებობის შემთხვევაში) და მიწისქვეშა საინჟინრო კომუნიკაციების გადატანასთან.																								
2	შენობა-ნაგებობის გრუნტის ზედაპირზე დაკვალვა და ძირითადი ღერძების დაფიქსირება, ამის შემდეგ კი განხორციელდეს შენობის გარე კონტურისა და ძირითადი კონსტრუქციული ელემენტების გრუნტზე სათანადოწესით ფიქსაცია.																								
	II რიგის სამუშაოები																								
3	ფუძის მოწყობა,საძირკვლის მოწყობა, ძირითადი სისტემის მოწყობა ნულოვან ნიშნულამდე.																								
4	მონოლითური კონსტრუქციის მოწყობა. ლითონის მზიდი კონსტრუქციის მონტაჟი. შენობის ლითონის გადახურვის კონსტრუქციის მოწყობა.																								
5	არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა																								
6	შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები. გადახურვის მოწყობა. შენობა-ნაგებობის ლოკალური, საერთო სარგებლობის საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების მოწყობა. ტექნოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟი (ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემის მონტაჟი და გამართვა).																								
7	ეზოს ტერიტორიის კეთილმოწყობა. ნარჩენების გატანა. შენობის ექსპლუატაციაში მისაღებად მომზადება.																								

შემსრულებელი :