მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	თვეების რიგითობა																
		2025					2026											
		VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	მიწის სამუშაოები	■	■															
	ფუნდამენტის სამუშაოები			■	■													
	კონსტრუქციები რკინა-ბეტონის სამუშაოები				■	■	■	■										
	გარე და შიდა ტიხრების მოწყობა							■	■	■								
	კარ-ფანჯრების მონტაჟი									■	■							
	ფასადის მოპირკეთება										■	■						
	მოსაპირკეთებელი და სამღებრო სამუშაოები											■	■					
	ტერიტორიის კეთილმოწყობა												■	■				
	ტერიტორიის კეთილმოწყობა													■	■	■		

მშენებლობის მიმდინარეობის ხანგძლივობა 16 თვე (480 დღე)

განმარტებითი ბარათი
მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია ს.ნ და წ 3.01.01-85 -ის თანახმად შემოკლებულ ვარიანტში.
საპროექტო ობიექტი: ქალაქი თბილისი, ტაბახმელა, სოფელი წავკისი ს/კ 81.02.20.981

ძირითადი მანქანა-მექანიზმების უწყისი:

ავტოთვითმცლელი კამაზი 1 ცალი
ბორტიანი ავტომანქანა გილ-150 1 ცალი
ავტობეტონმრევი 2 ცალი
ბეტონა ტუმბო 1 ცალი
შესადუღებელი აპარატი ტდმ-500 1 ცალი
სამშენებლო საწევწლა ტ-4 1 ცალი

ფორმატი PAPER SIZE	ხელშეკრულება № KONTRACT №	პროექტის № PROJECT №	ფაილის სახელი FILE NAME
A3			

LEGEND

შენიშვნა
1. ნახაზზე გრიმეები მოცემულია მილიმეტრებში
2. ნახაზზე ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან
3. ფურცლის კორექტირებით ავტომატურად შქმნება წინა ვარიანტი

დამკვეთი CLIENT	შ.პ.ს. ..სი კლაბ ჯორჯია.. ს/ნ 204520223
პროექტი PROJECT	ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლი
მისამართი ADDRESS	ქალაქი თბილისი, ტაბახმელა სოფელი წავკისი ს/კ 81.02.20.981

	გვარი	ხელმოწერა
დაამუშავა	კ. დეკანოიძე	

შ.პ.ს. „ემ არტი„ ს/კ 405098406
ქ. თბილისი, ბესარიონ ძღენტის ქ. 31
mob +995 599-15-03-74
arqiteqturuli nawili
ARCHITECTURE

მასშტაბი SCALE	1:100	TariRi DATE OF ISSUE	2025

ნახაზი DRWG: მუშა ნახაზი

კალენდარული გრაფიკი

სტადია STAGE	ინდექსი INDEX	ფურცელი PAGES
მ პ		