სამუშაოს წარმოების გამსხვილებული კალენდარული გრაფიკი

დამკვეთი: შ.პ.ს „ჯორჯიან რელვეი ტრანსკონტეინერი"

მოიჯარადრე:

ობიექტი: სადგურ თბილისის საკვანძოს საკონტეინერო ტერმინალი

№№ რიგ.ზე	სამუშაოს და ხარჯების დასახელება	დღ.-რაოდენობა	92 კალენდარული დღე.																																
			I-კალენდ. თვე							II - კალენდ. თვე						III-კალენ. თვე						IV-კალენდ. თვე						V -კალენდ. თვე					
			კალენდარული დღეები							კალენდარული დღეები						კალენდარული დღეები						კალენდარული დღეები						კალენდარული დღეები					
			5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			
1	მოსამზადებელი სამშაობები	10																																	
2	გრუნტის დამუშავება საძირკვლების ქვეშ	5																																	
3	რკინა ბეტ. საძირკვლების მოწყობა	15																																	
4	ზეძირკვლის შევსება ბალასტით და მჭლე ბეტონის საფარის მოწყობა იატაკის ქვეშ	10																																	
5	კარკასის მზიდი კონსტრუქციის მოწყობა ლითონის პროფილებისაგან	20																																	
6	სახურავის მოწყობა	15																																	
7	შიდა და გარე კედლების მოწყობა სენდვიჩ პანელებით	30																																	
8	ზედაპირ გამტკიცებული არმირებული ბეტონის იატაკის მოწყობა	20																																	
10	შიგა საკანალიზაციო და წყლის ქსელების მოწყობა	25																																	
11	ელეგტრო გაყვანილობის და განათების მოწყობა	30																																	
14	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	50																																	
15	ობიექტის მომზადება ექსპლოატაციაში მისაღებად (დაუმთავრებელი სამუშაოების და დამატებითი სამუშაოების მომთავრება, ასევე დაშვებული დეფექტების გამოსწორება)																																		