კალენდარული გრაფიკი

	დარჩენილი შესასრულებელი სამუშაოები / თვეები	ჩატარებული სამუშაოები 1																					დარჩენილ სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი 2												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	დარჩენილი რკინაბეტონის სამუშაოები (კომერციული ფართების მიშენება, შენობის ორივე მხარეს და სამანქანო ავტოსადგომების პანდუსების მოწყობა)																																	
2	საყრდენი კედლის რკინაბეტონის სამუშოები																																	
3	ლიფტის ღიობის შევსების რკინაბეტონის სამუშაოები																																	
4	მსუბუქი ღიობონკონსტრუქციის მონტაჟი																																	
5	დარჩენილი თეთრ კარკასამდე მისაყვანი ფართი																																	
6	გარე ფასადის დარჩენილი ნაწილის შელესვა-შეღებვა																																	
7	გარე ფასადის დარჩენილი კარ-ფანჯრის მონტაჟი																																	
8	გარე ფასადის ვიტრაჟები (დამატებულ კომერციულ ფართზე)																																	
9	ბინის რკინის კარებები																																	
10	კორექტირებული პროექტით წარმოქმნილი საოფისე ფართების მოწყობა																																	
11	სადარბაზოს მოწყობა																																	
12	ლიფტის მონტაჟი																																	
13	ცენტრალური შესასვლელის მოწყობა																																	
14	გარე ღია ავტოსადგომების მოწყობა																																	
16	შენობის წინა მხარის და ეზოს კეთილმოწყობის სამუშოები																																	
17	დასუფთავების სამუშოები																																	

დარჩენილი სამუშაოებისათვის საჭირო დღეები: 360 დღე

ჩატარებული სამუშაოები

ჩასატარებელი სამუშაოები

არქიტექტორი ა.ღოღობერიძე