ქ. თბილისი, ისანი-სამგორის რ-ნი, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ქუჩასა და მდ. მტკვარს შორის (ნაკვ. №01/17/14/003/504) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, კორპ №9 „A-B„ ბლოკების მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
მზიდი კონსტრუქციების დასრულება																																				
გარე და შიდა კედლების ამოშენება																																				
გადახურვის მოწყობა																																				
გარე ფასადის მოპირკეთება																																				
შიდა კომუნიკაციების მონტაჟი																																				
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																				

№9 A-B ბლოკი

მზიდი კონსტრუქციების დასრულება ---------- 20 დღე

გარე და შიდა კედლების ამოშენება ---------- 80 დღე

გადახურვის მოწყობა ---------- 46 დღე

გარე ფასადის მოპირკეთება ---------- 204 დღე

შიდა კომუნიკაციების მონტაჟი ---------- 176 დღე

ტერიტორიის კეთილმოწყობა ---------- 104 დღე

MALUGI 2024516:30

დამკვეთი	შ.პ.ს. "ას-ჯორჯია"
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	
საპროექტო ობიექტის მისამართი	
ქ. თბილისი, ისანი-სამგორის რ-ნი, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ქუჩასა და მდ. მტკვარს შორის (ნაკვ. №01/17/14/003/504)	
დირექტორი	ბ. მშვრალიშვილი
მთავარი	ბ. მშვრალიშვილი
შემსრულ.	მ. კეკელაძე
კონსტრუქტორი	

ობიექტი 2 კორპ №9 A-B ბლოკი

სამშენებლო წარმოების კალენდარული გრაფიკი

ფორმატი	სტადია	ფურც.	თარიღი	მასშტაბი
A-3	მპ.	№ 1	12.05.25.	1:200

K_2 = 14 202 m²

შ.პ.ს. "მალუგი"

თბილისი, ფოცხიშვილის ქუჩა №16

ტელ: +995 5 71 973 000