სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა

ქ.თბილისი, ინოვაციების ქუჩა,N20,22,24,26,28,30 ს/კ01.15.01.004.070, ბლოკის 6 სამუშაოთა წარმოების გეგმა გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოებზე. მშენებლობის ვადა 24 თვე

#	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოთა ხანგრძლივობა (თვე)	2025		2026											
			თვეები		თვეები											
			XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	**კორპუსი -VIII სამშენებლო გრაფიკი**	**24**														
3	**II. ძირითადი სამუშაობი**	**8**														
4	ტიხრების მოწყობა	3														
5	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	4														
6	ფასადის მოპირკეთების სამუშაოები	7														
7	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	6														
8	**III. გარე ტერიტორიის სამუშაოები**	**11**														
9	საყრდენი კედლების მოწყობა	**3**														
10	გარე სახანძრო კომუნიკაციების მოწყობა	**5**														
11	გარე საინჟინრო კომუნიკაციების მოწყობა	5														
12	ლანდშაფტის სამუშაოები (კეთილმოწყობა)	9														
13	საგზაო სამუშაოები	6														
14	გამწვანება/ ირიგაციის სისტემების მოწყობა	6														
15	**IV. ექსპლატაცია**	3														
16	საგანგებო სამსახრუში ექსპლუატაციაში მიღება	3														
17	მერიაში ექსპლუატაციაში მიღება	3														

პროექტის მენეჯერი: შალვა პაპოშვილი