სპორტული დარბაზი

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენ. ხანგრძლივობა თვეების მიხედვით	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით					
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	მოსამზადებელი სამუშაოების წარმოება (დროებითი შემოღობვა, დენი და ა.შ)	1						
2	მიწის სამუშაოების წარმოება და გრუნტზე ახალი მონოლითური იატაკის ფილის მოწყობა	1						
3	სპორტული დარბაზის ხის კარკასის მოწყობა და შევსება ლითონის ბადით	2						
4	თუნუქის ფენილიანი სახურავის მოწყობა	1						
5	სხვადასხვა სარემონტო მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	2						
6	შენობის დასუფთავების სამუშაოების წარმოება და ობიექტის ექსპლუატაციასი ჩაბარების წინა სამუშაოები	1						

1 მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 6 თვის პერიოდში. მოპ-1

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.