ქუჩიშვილის ქ. № 18 და 20

სამუშაოების კალენდარული გეგმა

სამუშაო/თვე	I-III	IV-V	VI-IX	X-XII	XIII-XV	XVI-XVIII	XIX-XXI	XXII-XXIV
პროექტის ძველი ვარიანტით აშენებული კონსტრუქციების გადაკეთება								
რკინაბეტონის კარკასის დასრულება								
გადახურვის მოწყობა								
რკინაბეტონის კარკასის ბლოკით შევსების დასრულება								
შიგა კედლების მოწყობა								
სავენტილაციო არხების და შიგა კომუნიკაციების დგარების მოწყობა								
სადარბაზოების მოპირკეთება და ლიფტების მოწყობა								
კარე კომუნიკაციების მიერთება								
ფასადების მოპირკეთება								
ტერიტორიის კეთილმოწყობა								
ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღება								