GSPublisherVersion 0.6.100.78

სტადია ფურცლის # ფურცლები

m.p.

მასშტაბი ნახაზის დასახელება შემსრულებელი შ.პ.ს. "ჰელიქსი" 404855992 თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

დირექტორი

მთ.არქიტექტორი

ვ. ცომაია

ვ. ცომაია

დამკვეთი

მისამართი

პროექტის სახელი

A.06.1 141

მშენებლობის ორგანიზების პროექტი
გრაფიკი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

საბურთალოს რაიონი ნაკ 07/046

ს.ს. "ფროფერთი"

მოსამწადებელი სამუშაოები,შენობების დემონტაჟი სამშენებლო
მოედნის მოწესრიგება

შენობა-ნაგებობის გრუნტზე დაკვალვა ძირითადი ღერძების
დაფიქსირება

I ეტაპი

I ეტაპი

მიწის სამუშაოები, ქვაბულის გამაგრებ. ფუძის სამუშაოები, საძირკვლის
მოწყობის სამუშაოები, ძირითადი კონსტრუქციული სიტემის მოწყობა
შენობის ნულლოვან ნიშნულამდე

შენობის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა,
0.000 ნიშნულიდან +3.000 ნიშნულის ჩათვლით

II ეტაპი

IV ეტაპი

V ეტაპი

VI ეტაპი სახურავის და გადახურვის მოწყობა,

VI ეტაპი

VII ეტაპი ლოკალირი საერთო სარგებლობის საინჟინრო-ტექნიკური

ქსელების მოწყობა,

შენობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები. მიწის ნაკვეთის
კეთილმოწყობა

IX ეტაპი

X ეტაპი

I თვე

10 20 30

I თვე

10 20 30

II თვე

10 20 30

IV თვე

10 20 30

V თვე

10 20 30

VI თვე

10 20 30

VI თვე

10 20 30

VII თვე

10 20 30

IX თვე

10 20 30

X თვე

10 20 30

XI თვე

10 20 30

XI თვე

10 20 30

XII თვე

10 20 30

XIV თვე

10 20 30

XV თვე

10 20 30

XVI თვე

10 20 30

XVI თვე

10 20 30

XVII თვე

10 20 30

IXX თვე

10 20 30

XX თვე

10 20 30

XXI თვე

10 20 30

XXI თვე

10 20 30

XXII თვე

10 20 30

XXIV თვე

10 20 30

I რიგის სამუშაოები

II რიგის სამუშაოები

სამუშაოების ჩამონათვალი

XXV თვე

10 20 30

XXVI თვე

10 20 30

XXVI თვე

10 20 30

XXVII თვე

10 20 30

120 დღე

30 დღე

330 დღე

810 დღე

90 დღე

90 დღე

XXIX თვე

10 20 30

XXX თვე

10 20 30 10 20 30 10 20 30

არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა,
გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები,

ტექნოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟი

შენობის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა,
+3.300 ნიშნულიდან +76,850 ნიშნულის ჩათვლით

10 20 30 10 20 30

XXXI თვე

10 20 30

XXXI თვე

10 20 30

XXXII თვე

10 20 30

XXXIV თვე

10 20 30

XXXV თვე

10 20 30

XXXVI თვე

10 20 30

XXXVI თვე

10 20 30

XXXVII თვე

10 20 30

XXXIX თვე

10 20 30

XXXX თვე

10 20 30

XXXXI თვე

10 20 30

XXXXI თვე

10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30

220 დღე

10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30

120 დღე

10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30

120 დღე

230 დღე

10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30

XXXXII თვე XXXXIV თვე XXXXV თვე XXXXVI თვე XXXXVI

თვე

XXXXVII

თვე XXXXIX თვე XXXXX თვე XXXXXI თვე XXXXXI

თვე

XXXXXII
თვე

XXXXXIV
თვე

XXXXXVTve XXXXXVI
თვე

XXXXXVI
თვე

XXXXXVII
თვე

XXXXXIX
თვე

XXXXXX
თვე

XXXXXXI
თვე

XXXXXXI
თვე

XXXXXXII
თვე

XXXXXXIV
თვე

XXXXXXV
თვე

XXXXXXVI
თვე

XXXXXXVI
თვე

XXXXXXVII
თვე

XXXXXXIX
თვე

XXXXXXX
თვე

XXXXXXXI
თვე

XXXXXXXI
თვე

72 თვე