ბ/ კალენდარული გეგმა 36.00 თვე

№	სამუშაოს დასახელება	დღე	თვეები
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები		
1	სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება	60	
2	შენობა-ნაგებობის გრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი ღერძების დაფიქსირება	30	
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები		
3	მიწის სამუშაოები ხიმინჯოვანი საძირკვლის მოწყობა	120	
4	კარკასის მოწყობა ნულოვან ნიშნულამდე	60	
5	კარკასის მოწყობა ნულოვანი ნიშნულიდან +49.43 მ-მდე	480	
6	სახურავის მოწყობა	60	
7	არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	360	
8	შიდა ჭსელების მოწყობა	120	
9	ტექნოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟი	90	
10	შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	240	
11	მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები	60	
	საერთო სამუშაოები		
12	სამშენებლო ნაგვის გატანა	—	
13	სხვადასხვა სამუშაოები	—	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
15 15 15