GSPublisherVersion 0.35.100.100

ქ. თბილისში, ინგოროყვას ქ. # 3-ში, 4 სართულიანი სარდაფითა და მანსარდით მრავალფუნქციური შენობის (სასტუმროს ტიპის)

#
#

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

1 2 3 4 5 9 10 11

მშენებლობის სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი
სამუშაოთა დანახარჯების
დასახელება

სამუშაოს
ხანგრძლივობა,

სამუშაო თვეები I წელი

1

ქვაბულის დამუშავება სარდაფისა
და საძირკვლებისათვის

25
2

საძირკვლებისა და სარდაფის
მოწყობა 50

6 7 8 12

3

მონ. რკ.ბეტონის
სვეტების,რიგელების და
გადახურვების მოწყობა 150
4

სახურავის მოწყობა
50

5

კედლებისა და ტიხრების
მოწყობა 150
6

კარფანჯრების მოწყობა
137
7

შიგა მოპირკეთების სამუშაო
150
8

იატაკების მოწყობა
137
9

სამღებრო სამუშაოები
112

10 ფასადზე ხარაჩოების მოწყობა

25

11 ფასადის გალესვა

87

12 ფასადის მოპირკეთება

62

13 შიგა სანტექნიკური სამუშაოები
და გათბობა 125
14 შიგა ელსამონტაჟო სამუშაოები 132

მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 18 თვე

15 გარე სანტექნიკური სამუშაოები 12
16 გარე კეთილმოწყობის და შიგა
დასამთავრებელი სამუშაოები 50

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

სამუშაო თვეები II წელი
13 14 15 16 17 18

შესრულებული

შესრულებული