ქ. თბილისი, მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი, კრწანისის II შესახვევის №19-ში, არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ნაკვეთის №011.091) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სამშენებლო სამუშაოების წარმოების კალენდარული გრაფიკი

T = 24 თვე

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს ხანგრძლივობა (თვე)																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი ღობით																								
2	არსებული შენობების დემონტაჟი და სამშენებლო ნაგვის გატანა																								
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება																								
4	ხიმინჯოვანი საძირკვლის მოწყობა																								
5	ნულოვანი ციკლის დასრულება																								
6	კარკასის მოწყობა																								
7	მანსარდისა და გადახურვის მოწყობა																								
8	გარე კედლებისა და შიდა ტიხრების მოწყობა																								
9	კარ-ფანჯრებისა და ვიტრაჟების მოწყობა																								
10	ფასადების შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება																								
11	ტერიტორიის დასუფთავება და ნაგვის გატანა																								
12	კეთილმოწყობის სამუშაოები																								
13	სხვადასხვა სამუშაოები																								

შეადგინა: ნ. სიხარულიძე