სამშენებლო კალენდარული გრაფიკი

სამშენებლო კალენდარული გრაფიკი

მიწლიანი ტურიზმისა

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	დღე	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XVთვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე
			5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30
1	ტერიტორიის მოჭიდება	20																		
2	ვერტიკალური დაგეგმარება და შიდა გზების მოწყობა	60																		
3	ტერიტორიის კონტურზე საფარფენი კედლების მოწყობა	90																		
4	ელ-ტრანსფორმატორის მონტაჟი და არტეზიული ჭების მოწყობა	45																		
	ნაკვეთი №23																			
5	საძირკვლის მოწყობა	35																		
6	რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 0.54 ნიმ-ზე	40																		
7	რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 3.60 ნიმ-ზე	40																		
8	რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 7.20 ÷ 8.70 ნიმ-ზე	30																		
9	სახურავის მოწყობა	35																		
10	გარე კედლების ამოშენება და კარ-ფანჯრების ჩასმა	60																		
11	შიდა საკომუნიკაციო სამუშაოები და საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	100																		
12	ფასადების შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება	70																		
13	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		

Karkia

დამკვეთი: შ.პ.ს "Sarafraz"

პროექტი: ინდ. საცხოვრებელი სახლების კომპლექსი
სტაბახმელა, ნაკვ. №780 (ტიპი D,ნაკვ№23)

დასახელება:	მთარქიტექტორი:	დ. ტაპიზაძე	შეამოწმა:	შ. ტაპიზაძე	ეროვნული :	მასშტაბი:	ფორმატი:	პროექტის არქივის ნომერი:		რედ.	ფურც-ლი №:	ფურც. რაოდ:
სამშენებლო-შეღებვარული ეკრანი	ინჟენერი და კონსტრუქტორი :	შ.ატანდარ	დამტკიცა:	დ. ტაპიზაძე					13/07/13	03	მ.ო.პ.-1	1