სამშენებლო კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

მიწიანი ტერიტორია

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	დღე	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XVთვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე
			5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30
1	ტერიტორიის მოჭრადება	20																		
2	ვერტიკალური დაგეგმარება და შიდა გზების მოწყობა	60																		
3	ტერიტორიის კონტურზე საფრენი კედლების მოწყობა	90																		
4	ელექტრანსფორმატორის მონტაჟი და არტეზიული ჭების მოწყობა	45																		
	ნაკვეთი №26																			
5	საძირკვლის მოწყობა	35																		
6	რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 0.54 ნიშ-ზე	40																		
7	რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 3.60 ნიშ-ზე	40																		
8	რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 7.20 +8.70 ნიშ-ზე	30																		
9	სახურავის მოწყობა	35																		
10	გარე კედლების ამოშენება და არა-ფასადების ჩასმა	60																		
11	შიდა საბეტონო სამუშაოები და საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	100																		
12	ფასადების შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება	70																		
13	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		

Karkia

დამკვეთი: შ.პ.ს "Sarafraz"

პროექტი: ინდ. საცხოვრებელი სახლების კომპლექსი
ს.ტაბახმელა, ნაკვ. №780 (ტიპი D!,ნაკვ.№26)

დასახელება:	მთ.არქიტექტორი:	ფ. ტაბიზაძე	შეამოწმა:	შ. ტაბიზაძე	ერთეული :	მასშტაბი:	ფორმატი:	პროექტის არქივის ნომერი:		რევ.	ფურც.ლი №:	ფურც. რ-ბა:
სამშენებლო კალენდარული გრაფიკი	მშენებელი და ექსპერიმენტი :	შპატნოვარ	დამტკიცა:	დ. ტაბიზაძე					13/07/13	03	მ.ო.პ.-1	1