სამშენებლო კალენდარული გრაფიკი

სამშენებლო კალენდარული გრაფიკი

მიწლიანი ტენდენციით

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	დღე	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე
			5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30
	ნაკვეთი №21																			
1	საძირკვლის მოწყობა	35																		
2	რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 0.54 ნიშ-ზე	40																		
3	რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 3.60 ნიშ-ზე	40																		
4	რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 7.20 +8.70 ნიშ-ზე	30																		
5	სახურავის მოწყობა	35																		
6	გარე კედლების ამოშენება და კარ-ფანჯრების ჩასმა	60																		
7	შიდა საერთო სამუშაოები და საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	100																		
8	ფასადების შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება	70																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |