საოფისე შენობა ქ. თბილისში ქეთევან წამებულის გამზ. N5

# მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები) (დარჩენილი სამუშაოები)

| N | ობიექტის და სამუშაოთა დასახელება | თვე | I თვე | II თვე | III თვე | IV თვე | V თვე | VI თვე | VII თვე | VIII თვე | IX თვე | X თვე | XI თვე | XII თვე | XIII თვე | XIV თვე | XV თვე | XVI თვე | XVII თვე | XVIII თვე |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | დღე | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1 | საძირკველის ქვეშ გრუნტის ამოღება | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ფუძის მოწყობა | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ნულოვანი ციკლის მოწყობა | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | გადახურვის მოწყობა | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | I-II-III-IV-V სართულის დასრულება | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | შიდა კედლების მოწყობა | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | გარე კედლების მოწყობა | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | შენობის სახურავის მოწყობა | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | შიდა საინჟინრო ქსელები | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | გარე ქსელები | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ფასადი | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღება | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

მითითება: შეზღუდული მუშაობის პირობების გამო ნორმატივით გათვალისწინებულ ხანგრძლივობას ემატება სამი კალენდარული თვე. სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| თანამდებობა | გვარი | ხელმოწერა | საოფისე შენობა ქ. თბილისში ქეთევან წამებულის გამზ. N5 | | | |
| ხელმძღვანელი | ზ. ცინცაძე | | კალენდარული გრაფიკი | | | |
| არ. მთ. არქ. | მ. ხვიადაძე | | | | | |
| | | | სტადია | ფურც. | ფურც-ბი | დაკვ. N |
| | | | მ. პ. | | | შ. პ. ხ. სტუდია |