ქ. თბილისში, ჩაჩავას ქუჩა №8-ში, "მიონის" საწარმოო ლაბორატორიული კორპუსის, მშენებლობის

კალენდარული გეგმა -6 თვე

	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე						4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																																					
2	არსებული ანტრესოლების დემონტაჟი "13-20" ღერძებში																																					
3	სართულშუა გადახურვების მოწყობა +3.60; +10.80 ნიშნულებზე	60																																				
4	დაშენების კარკასის მოწყობა	30																																				
5	დაშენების სახურავის მოწყობა	25																																				
6	დაშენების გარე კედლების მოწყობა	35																																				
7	დაშენების გარე კარ-ფანჯრების მონტაჟი	20																																				
8	დაშენების გარე მოპირკეთება	35																																				
9	არსებული შენობის ფასადების შემინვა "13-20" ღერძებში	50																																				
10	არსებული შენობის სახურავის რემონტი	60																																				
11	სხვადასხვა სამუშაოები																																					