კალენდარული გეგმა - 12 თვე

	სამუშაოების დასახელება	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																																				
	ტერიტორიის დაკვალავა და მისის შემოღობვა																																				
	მიშენების საძირკვლის ქვეშ ბრუნტის ამოღება																																				
	ფუძის მოწყობა																																				
	ნულოვანი ციკლის დასრულება																																				
	გარე კედლების მოწყობა																																				
	სახურავის მოწყობა																																				
	შელესვა, შეღებვა																																				
	საერთო სამუშაოები																																				
	სამშენებლო ნაგვის გატანა																																				
	სხვადასხვა სამუშაოები																																				

დაამუშავა: /გ. ხიზანიშვილი/