სამუშაოთა ჩამონათვალი

ნულოვანი ciklis დასრულება

გადახურვის მოწყობა

ბინათშორისი ტიხრების ბლოკით მოწყობა

გარე კედლების ბლოკით
Sevseba

ტერიტორიის კეთილმოწყობა

გარე კედლების შელესვა/შეღებვა

შვიდ სართულაზე შენობის რ/ბ კარასის მოწყობა

(შემობის მეორე ნაწილი)

(შემობის მეორე ნაწილი)

(შემობის მეორე ნაწილი)

I თვე II თვე II თვე IV თვე V თვე VI თვე VII თვე VIII თვე IX თვე X თვე XI თვე XII თვე XIII თვე XIV თვე XV თვე XVI თვე XVII თვე XVIII თვე XIX თვე XX თვე XXI თვე XXII თვე XXIII თვე XXIV თვე XXV თვე XXVI თვე XXVII TveXXVIII თვე XXIX თვე XXX თვე XXXI თვე XXXII TveXXXIII TveXXXIV TveXXXV TveXXXVI თვე

კიბეების და ლიფტის მოწყობა

ვიტრაჟების მოწყობა

მშენებლობის კალენდარული გეგმა

3 welze

110

410

260

90

260

150

180

150

15/10/2013
-დან

დირექტორი ზ. ხაჩიძე მასშტაბი სტადია ინდექსი ფურც.

A-3 თარიღი
პროექტის #

1-12

ქ. თბილისი, სოფელი დიღომი, ნაკვეთი 034/699

-- არქიტექტორი

არქიტექტორი

ტელ: (+995) 599 555 574 თბილისი, დიღომი, სამხედრო გზისა და ახმეტელის ქუჩის გადაკვეთა მ. პაპუკაშვილი

არქიტექტურული
პროექტი კონსტრუქტორი

ნახაზი: პროექტის დასახელება დამკვეთი: მრავალფუნქციური კომპლექსი
(კორექტირებული) ზ. ქოჩიაშვილი 05/02/2014

მშენებლობის
ორგანიზაციის გრაფიკი

35

"რეალ ესთეიტ კონსტრაქშენ"
"Real Estate Construction”

"Real Estate Construction”