მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
ნუცუბიზის III მკ. რაიონში

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენ. ხანგრძ. თვეების მიხედვით	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით																									
			მშენებლობის I წელი												მშენებლობის II წელი													
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	IXთვე	XXთვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	მოსამზადებელი სამუშაოები (დროებითი შენობა-ნაგებობები და სხვა)	1																										
2	მიწის ამოღება-გატანა ტერიტორიიდან ეტაპების მიხედვით	2																										
3	მონოლითური რკინაბეტონის ხიმინჯების (დ=1.2მ) მოწყობა	2																										
4	მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლის ფილის მოწყობა	2																										
5	მინუსი სართულის მონოლითური რკინაბეტონის კარკასისა და მიწაში ჩაღრმავებული კედლების მოწყობა	5																										
6	მიწისზედა მონოლითური რკინაბეტონის კარკასისა და გადახურვების მოწყობა	5																										
7	სახურავის მოწყობა-მოპირკეთება	2																										
8	გარე და შიდა კედლების ამოყვანა-შევსება	5																										
9	ფასადების მოწყობა-მოპირკეთება	6																										
10	შიდა სარემონტო-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	7																										
11	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	6																										
12	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	2																										
13	მიმდებარედ ტერიტორიის კეთილ.-გამწვანება და ობიექტის ექსპლუატ. ჩაბარების წინა სამუშაოები	4																										

1 შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 24 თვის პერიოდში.

მოპ-1

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.