საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ორანჟერეის პროექტი

მშენებლობის განხორციელების კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოს დასახელება	მშენებლობ. ხანგრძ.დღეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდის მიხედვით		
			I თვე	II თვე	III თვე
1	2	3	4	5	6
1	გარე 10სმ-იანი ბლოკის კედლების მოწყობა დამუშავება და შეღებვა	20			
2	ფასადისა და სახურავის შეღებვა	30			
3	ორანჟერეის მოწყობა	45			
4	სარწყავი სისტემისა და სხვა შიდა საინჟინრო ქსელის მონტაჟი	20			
5	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი და მიერთება საქალაქო ქსელებთან	10			
6	შენობის დასუფთავება, ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები	5			

1. შენობა-ნაგებობის მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 3 თვის პერიოდში

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი