ქ. თბილისში, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, ბუდაპეშტის I შესახვევის №6 და №8-ში.

(მიწის ნაკვეთის №005.055) არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის

რეკონსტრუქციით გათვალისწინებული სამშენებლო სამუშაოების წარმოების კალენდარული გრაფიკი

T=3 თვე

№	სამუშაოს დასახელება	დღე	სამუშაოების ხანგრძლიობა											
			I თვე				II თვე				III თვე			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	7												
2	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	28												
3	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების მოწყობა	21												
4	ფასადების მაღალხარისხოვანი ლესვა და შეღებვა	21												
5	ნაგვის გატანა და ტერიტორიის დასუფთავება	7												
6	კეთილმოწყობის სამუშაოები	7												
7	სხვადასხვა სამუშაოები													

დაამუშავა: ნ. სიხარულიძე