მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ჭავჭავაძის №80 (ყოფ. ვაკის ტურბაზის ტერიტორიაზე)

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	სამშენებლო მოედნის მომზადება	1																		
2	მიწის სამუშაოების წარმოება-გატანა სამშ. მოედნიდან	3																		
3	მონოლითური რ/ბ საძირკვლების მოწყობა	4																		
4	მონოლითური რკინაბეტონის კარაკასის მოწყობა	8																		
5	გარე კედლებისა და ტიხრების მოწყობა	5																		
6	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	3																		
7	შიდა სარემონტო სამუშაოები	7																		
8	გარე კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების მონტაჟი	3																		
9	ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	4																		
10	ლიფტის და სხვა მექანიკური მოწყობილობების მონტაჟი	2																		
11	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	4																		
12	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	3																		
13	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	3																		
14	ობიექტის ექსპლ. ჩაბარების წინა სამუშაოები	1																		

1 სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა განისაზღვრება 18 თვით

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.