მშენებლობის კალენდარული გეგმა

	დასახელება	მშენებლობის ხანგრძლივობა დღე	2014 წ. I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე
1	დაკვალვა	5	5					
2	ფუძის მოწყობა ნულოვანი ციკლის დასრულება	45		45				
3	მიწისზედა ძირითადი მზიდი კონსტრუქციების სამშენებლო სამუშაოები	130			90			
4	გადახურვის კონსტრუქციები	30					30	
5	სახურავის მოწყობა	40					40	
6	*გენ-ს დიზ-ისა და გაზის გამშვ. სვეტი შარდულით*	30					30	
7	ნავთობპროდუქტების რეზერვუარები და რეზერვუარების სარკოფაგი	60				60		
8	ხანძარსაწინააღმდეგო ავზები	35					35	
9	გზები და მოედნები, ტერიტორიის მოწყ.	60		20			40	
10	*საინჟინრო გარე და შიდასამოედნო ქსელები*	80		20			60	
11	დროებითი შენობა ნაგებობები	15	15					
12	სხვა სამუშაოები	20						

დამკვეთი: "SOCAR GEORGIA PETROLEUM"	შემსრულებელი: შ.პ.ს. "არქ ლაინი" L.T.D. "ARCH LINE"
მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი	დირექტორი: დ. ბოქსაძე
გენზინგასამართი და გაზგასამართი სადგური ქ. თბილისში, გლდანი ნაძალადევის რაიონში, გურამიშვილის ქ. №15-ის მიმდებარედ	შესრულა: ლ. ინასარიძე
მშენებლობის კალენდარული გეგმა	სტადია: მ.პ. / მასშტაბი: ------ / ფურცელი: PO-2 / ფორმატი: A-3