შ.პ.ს. “ბარნაბიშვილი, გურგენიძე არქიტექტორები”

”მრავალფუნქციური შენობა”

ადგილმდებარეობა:

ქ. თბილისი, ატენის ქ. შესახვევი

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

/ კალენდარული გეგმა სამშენებლო სამუშაოებზე /

საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება СниП 1.04.03-85 გვ. 482, პ9 თანახმად T=16.00 თვე, სადაც 1 თვე-მოსამზადებელი პერიოდის ხანგრძლივობა. გვ 477, პ16-ის თანახმად T=16.00+0.50x23.00=27.5 თვე. გვ 477, პ 19-ის და გვ 483, პ 12-ის თანახმად T=27.5+0.5x13.0=34.0 თვე. გვ 4 პ17-ის მიხედვით **T=34.0x1.15=39.0 თვე ანუ 3 წელი და 3 თვე**.

დირექტორი: / ბ. გურგენიძე /

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /

-ქ. თბილისი 2014წ-

კალენდარული გეგმა T=39.0 თვე

NN	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	90																		
2	საძირკვლის მოწყობა	90																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება /ავტოსადგომის მოწყობა/	150																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	330																		
5	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	60																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	120																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	90																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება ხელოვნური ქვით	180																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

NN	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	90																		
2	საძირკვლის მოწყობა	90																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება /ავტოსადგომის მოწყობა/	150																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	330																		
5	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	60																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	120																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	90																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება ხელოვნური ქვით	180																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

NN	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	90																		
2	საძირკვლის მოწყობა	90																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება /ავტოსადგომის მოწყობა/	150																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	330																		
5	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	60																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	120																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	90																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება ხელოვნური ქვით	180																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

NN	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	90																		
2	საძირკვლის მოწყობა	90																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება /ავტოსადგომის მოწყობა/	150																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	330																		
5	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	60																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	120																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	90																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება ხელოვნური ქვით	180																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

NN	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	90																		
2	საძირკვლის მოწყობა	90																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება /ავტოსადგომის მოწყობა/	150																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	330																		
5	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	60																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	120																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	90																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება ხელოვნური ქვით	180																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

NN	სამუშაოს დასახელება	დღე	16 თვე						17 თვე						18 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	90																		
2	საძირკვლის მოწყობა	90																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება /ავტოსადგომის მოწყობა/	150																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	330																		
5	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	60																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	120																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	90																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება ხელოვნური ქვით	180																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

NN	სამუშაოს დასახელება	დღე	19 თვე						20 თვე						21 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	90																		
2	საძირკვლის მოწყობა	90																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება /ავტოსადგომის მოწყობა/	150																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	330																		
5	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	60																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	120																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	90																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება ხელოვნური ქვით	180																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

NN	სამუშაოს დასახელება	დღე	22 თვე						23 თვე						24 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	90																		
2	საძირკვლის მოწყობა	90																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება /ავტოსადგომის მოწყობა/	150																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	330																		
5	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	60																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	120																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	90																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება ხელოვნური ქვით	180																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

NN	სამუშაოს დასახელება	დღე	25 თვე						26 თვე						27 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	90																		
2	საძირკვლის მოწყობა	90																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება /ავტოსადგომის მოწყობა/	150																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	330																		
5	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	60																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	120																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	90																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება ხელოვნური ქვით	180																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

NN	სამუშაოს დასახელება	დღე	28 თვე						29 თვე						30 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	90																		
2	საძირკვლის მოწყობა	90																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება /ავტოსადგომის მოწყობა/	150																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	330																		
5	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	60																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	120																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	90																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება ხელოვნური ქვით	180																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

NN	სამუშაოს დასახელება	დღე	31 თვე						32 თვე						33 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	90																		
2	საძირკვლის მოწყობა	90																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება /ავტოსადგომის მოწყობა/	150																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	330																		
5	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	60																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	120																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	90																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება ხელოვნური ქვით	180																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

NN	სამუშაოს დასახელება	დღე	34 თვე						35 თვე						36 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	90																		
2	საძირკვლის მოწყობა	90																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება /ავტოსადგომის მოწყობა/	150																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	330																		
5	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	60																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	120																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	90																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება ხელოვნური ქვით	180																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

NN	სამუშაოს დასახელება	დღე	37 თვე						38 თვე						39 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	90																		
2	საძირკვლის მოწყობა	90																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება /ავტოსადგომის მოწყობა/	150																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	330																		
5	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	60																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	120																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	90																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება ხელოვნური ქვით	180																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		