მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
/ კალენდარული გეგმა ვადის გაგრძელებაზე /

საპროექტო ობიექტის მშენებლობის არ ხანგრძლივობა განისაზღვრება СниП 1.04.03-85 მიხედვით და პირობითად მიღებულია სამუშაოთა მოცულობიდან გამომდინარე **T=6.0 თვე**

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /

ქ. თბილისი -2014წ-

კალენდარული გეგმა – 6.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გარე კედლების მოწყობის დამთავრება	180																		
2	სახურავის მოწყობა																			
3	კარ-ფანჯრების დაყენების დამთავრება																			
4	შელესვის დამთავრება																			
5	შეღებვა																			
6	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების დამთავრება																			
7	ავტოსადგომის მოწყობის დამთავრება																			
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																			
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გარე კედლების მოწყობის დამთავრება	180																		
2	სახურავის მოწყობა																			
3	კარ-ფანჯრების დაყენების დამთავრება																			
4	შელესვის დამთავრება																			
5	შეღებვა																			
6	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების დამთავრება																			
7	ავტოსადგომის მოწყობის დამთავრება																			
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																			
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		