ინდ. მეწარმე “დავით ბაირამაშვილი”

ქ. თბილისი, დელისის ქუჩა №2-ში მრავალფუნქციური კომპლექსის პროექტი

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
/ კალენდარული გეგმა მშენებლობის გაგრძელებაზე /

საპროექტო ობიექტის დარჩენილი სამუშაოების ხანგრძლივობა განისაზღვრება СниП 1.04.03-85 და ადრე გამოშვებული პროექტის თანახმად, მიღებულია **21.0 თვე** / იხილე კალენდარული გეგმა /.

ხელმძღვანელი: / დ. ბაირამაშვილი /

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /

-ქ. თბილისი 2014წ-

კალენდარული გეგმა T=21.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	საძირკვლის მოწყობა	60																		
2	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
3	შენობის კარკასის მოწყობა	240																		
4	სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
6	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
7	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება	90																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	საძირკვლის მოწყობა	60																		
2	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
3	შენობის კარკასის მოწყობა	240																		
4	სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
6	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
7	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება	90																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	საძირკვლის მოწყობა	60																		
2	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
3	შენობის კარკასის მოწყობა	240																		
4	სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
6	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
7	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება	90																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	საძირკვლის მოწყობა	60																		
2	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
3	შენობის კარკასის მოწყობა	240																		
4	სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
6	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
7	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება	90																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	საძირკვლის მოწყობა	60																		
2	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
3	შენობის კარკასის მოწყობა	240																		
4	სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
6	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
7	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება	90																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	16 თვე						17 თვე						18 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	საძირკვლის მოწყობა	60																		
2	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
3	შენობის კარკასის მოწყობა	240																		
4	სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
6	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
7	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება	90																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	19 თვე						20 თვე						21 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	საძირკვლის მოწყობა	60																		
2	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
3	შენობის კარკასის მოწყობა	240																		
4	სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
6	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
7	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება	90																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		