კალენდარული გეგმა T=4 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	კედლის დარჩენილი ნაწილის ამოშენება	20																		
2	სარდაფში ჩასასვლელი კიბის მოწყობა	10																		
3	ავტოსადგომში პანდუსის მოწყობა	10																		
4	დარჩენილი კარ-ფანჯრების დაყენება	5																		
5	სადარბაზოს შიდა და გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	10																		
6	შენობის შიდა და გარე კედლების შეღებვა მოპირკეთება	40																		
7	ავტოსადგომის გადახურვის სართულზე +0.00 ნიშნულზე ტერასის მოპირკეთება	15																		
8	ეზოს კეთილმოწყობა	10																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	კედლის დარჩენილი ნაწილის ამოშენება	20																		
2	სარდაფში ჩასასვლელი კიბის მოწყობა	10																		
3	ავტოსადგომში პანდუსის მოწყობა	10																		
4	დარჩენილი კარ-ფანჯრების დაყენება	5																		
5	სადარბაზოს შიდა და გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	10																		
6	შენობის შიდა და გარე კედლების შეღებვა მოპირკეთება	40																		
7	ავტოსადგომის გადახურვის სართულზე +0.00 ნიშნულზე ტერასის მოპირკეთება	15																		
8	ეზოს კეთილმოწყობა	10																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

დაამუშავა: /ჯ. საჯაია /