კალენდარული გეგმა T=30.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამ.																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა საფარიანი ღობით	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ნულოვანი ციკლის დამთავრების შემდეგ	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	მშენებლობის პირველი რიგი																			
1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით	90																		
2	საძირკვლის ფილის და ბურღსატენი ხიმინჯების მოწყობა	90																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																		
4	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	240																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
7	ვიტრაჟების და კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		

8	შელესვა და შეღებვა	60																		
9	საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	60																		
	მშენებლობის მეორე რიგი																			
1	შენობის კარკასის ნაწილის დამთავრება	60																		
2	სახურავის მოწყობა	10																		
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	20																		
4	კარ-ფანჯრების დაყენება	10																		
5	შელესვა და შეღებვა	20																		
6	საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	20																		
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	10																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამ.																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა საფარიანი ღობით	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ნულოვანი ციკლის დამთავრების შემდეგ	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	მშენებლობის პირველი რიგი																			
1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით	90																		
2	საძირკვლის ფილის და ბურღსატენი ხიმინჯების მოწყობა	90																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																		
4	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	240																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
7	ვიტრაჟების და კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
8	შელესვა და შეღებვა	60																		

9	საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	60																		
	მშენებლობის მეორე რიგი																			
1	შენობის კარკასის ნაწილის დამთავრება	60																		
2	სახურავის მოწყობა	10																		
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	20																		
4	კარ-ფანჯრების დაყენება	10																		
5	შელესვა და შეღებვა	20																		
6	საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	20																		
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	10																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამ.																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა საფარიანი ღობით	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ნულოვანი ციკლის დამთავრების შემდეგ	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	მშენებლობის პირველი რიგი																			
1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით	90																		
2	საძირკვლის ფილის და ბურღსატენი ხიმინჯების მოწყობა	90																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																		
4	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	240																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
7	ვიტრაჟების და კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
8	შელესვა და შეღებვა	60																		

9	საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	60																		
	მშენებლობის მეორე რიგი																			
1	შენობის კარკასის ნაწილის დამთავრება	60																		
2	სახურავის მოწყობა	10																		
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	20																		
4	კარ-ფანჯრების დაყენება	10																		
5	შელესვა და შეღებვა	20																		
6	საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	20																		
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	10																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამ.																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა საფარიანი ღობით	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ნულოვანი ციკლის დამთავრების შემდეგ	5							-											
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	მშენებლობის პირველი რიგი																			
1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით	90																		
2	საძირკვლის ფილის და ბურღსატენი ხიმინჯების მოწყობა	90																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90	—	—	—	—	—	—												
4	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	240							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
7	ვიტრაჟების და კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
8	შელესვა და შეღებვა	60																		

9	საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	60																		
	მშენებლობის მეორე რიგი																			
1	შენობის კარკასის ნაწილის დამთავრება	60																		
2	სახურავის მოწყობა	10																		
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	20																		
4	კარ-ფანჯრების დაყენება	10																		
5	შელესვა და შეღებვა	20																		
6	საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	20																		
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	10																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამ.																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა საფარიანი ღობით	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ნულოვანი ციკლის დამთავრების შემდეგ	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	მშენებლობის პირველი რიგი																			
1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით	90																		
2	საძირკვლის ფილის და ბურღსატენი ხიმინჯების მოწყობა	90																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																		
4	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	240																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
7	ვიტრაჟების და კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
8	შელესვა და შეღებვა	60																		

9	საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	60																		
	მშენებლობის მეორე რიგი																			
1	შენობის კარკასის ნაწილის დამთავრება	60																		
2	სახურავის მოწყობა	10																		
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	20																		
4	კარ-ფანჯრების დაყენება	10																		
5	შელესვა და შეღებვა	20																		
6	საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	20																		
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	10																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	16 თვე						17 თვე						18 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამ.																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა საფარიანი ღობით	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ნულოვანი ციკლის დამთავრების შემდეგ	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	მშენებლობის პირველი რიგი																			
1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით	90																		
2	საძირკვლის ფილის და ბურღსატენი ხიმინჯების მოწყობა	90																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																		
4	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	240																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
7	ვიტრაჟების და კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
8	შელესვა და შეღებვა	60																		

9	საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	60																		
	მშენებლობის მეორე რიგი																			
1	შენობის კარკასის ნაწილის დამთავრება	60																		
2	სახურავის მოწყობა	10																		
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	20																		
4	კარ-ფანჯრების დაყენება	10																		
5	შელესვა და შეღებვა	20																		
6	საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	20																		
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	10																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	19 თვე						20 თვე						21 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამ.																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა საფარიანი ღობით	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ნულოვანი ციკლის დამთავრების შემდეგ	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	მშენებლობის პირველი რიგი																			
1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით	90																		
2	საძირკვლის ფილის და ბურღსატენი ხიმინჯების მოწყობა	90																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																		
4	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	240																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
7	ვიტრაჟების და კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
8	შელესვა და შეღებვა	60																		

9	საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	60																		
	მშენებლობის მეორე რიგი																			
1	შენობის კარკასის ნაწილის დამთავრება	60																		
2	სახურავის მოწყობა	10																		
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	20																		
4	კარ-ფანჯრების დაყენება	10																		
5	შელესვა და შეღებვა	20																		
6	საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	20																		
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	10																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	22 თვე						23 თვე						24 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამ.																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა საფარიანი ღობით	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ნულოვანი ციკლის დამთავრების შემდეგ	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	მშენებლობის პირველი რიგი																			
1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით	90																		
2	საძირკვლის ფილის და ბურღსატენი ხიმინჯების მოწყობა	90																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																		
4	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	240																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
7	ვიტრაჟების და კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
8	შელესვა და შეღებვა	60																		

9	საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	60																		
	მშენებლობის მეორე რიგი																			
1	შენობის კარკასის ნაწილის დამთავრება	60																		
2	სახურავის მოწყობა	10																		
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	20																		
4	კარ-ფანჯრების დაყენება	10																		
5	შელესვა და შეღებვა	20																		
6	საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	20																		
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	10																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	25 თვე						26 თვე						27 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამ.																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა საფარიანი ღობით	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ნულოვანი ციკლის დამთავრების შემდეგ	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	მშენებლობის პირველი რიგი																			
1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით	90																		
2	საძირკვლის ფილის და ბურღსატენი ხიმინჯების მოწყობა	90																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																		
4	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	240																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
7	ვიტრაჟების და კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
8	შელესვა და შეღებვა	60																		

9	საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	60																		
	მშენებლობის მეორე რიგი																			
1	შენობის კარკასის ნაწილის დამთავრება	60																		
2	სახურავის მოწყობა	10																		
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	20																		
4	კარ-ფანჯრების დაყენება	10																		
5	შელესვა და შეღებვა	20																		
6	საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	20																		
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	10																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	28 თვე						29 თვე						30 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამ.																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა საფარიანი ღობით	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ნულოვანი ციკლის დამთავრების შემდეგ	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	მშენებლობის პირველი რიგი																			
1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით	90																		
2	საძირკვლის ფილის და ბურღსატენი ხიმინჯების მოწყობა	90																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																		
4	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	240																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
7	ვიტრაჟების და კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
8	შელესვა და შეღებვა	60																		

9	საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	60	
	მშენებლობის მეორე რიგი		
1	შენობის კარკასის ნაწილის დამთავრება	60	
2	სახურავის მოწყობა	10	
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	20	
4	კარ-ფანჯრების დაყენება	10	
5	შელესვა და შეღებვა	20	
6	საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	20	
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	10	
	საერთო სამუშაოები		
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-	
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-	