მშენებლობის ორგანიზაცია

დღიური გრაფიკი

1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია მოქმედი სამშენებლო ნორმების, წესებისა და სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისად და შესრულებულია შემოკლებულ ვარიანტში;

2. სამშენებლო უბანზე არახელსაყრელი ფიზიკურ-გეოლოგიური მოვლენები არ აღინიშნება. უბნის სეისმურობა - 8 ბალი;

3. საპროექტო შენობა წარმოადგენს 6-სართულიან სარდაფით ნაგებობას. შენობის მზიდი ელემენტები შედგება შემდეგი კონსტრუქციებისგან: საძირკველი - წერტილოვანი და ლენტური;

კონსტრუქციული ელემენტები - მონოლითური რკ/ბ; სახურავი

4. სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოთა წარმოებისას აუცილებელია უსაფრთხოებისა და ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაცვა;

5. მოსამზადებელი სამუშაოები:

- სამშენებლო ტერიტორიის გასუფთავება;

- შენობის დაკვალვა /დაგეგმარება/;

- დროებითი წყლის და ელ მომარაგება;

-რკ/ბეტ.კარკასის საამშენებლო ბადით შემოსვა

6. სამონტაჟო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებულია საავტომობილო ამწე KC 3575 "ა";

7. მშენებლობის ხანგრძივობის დასადგენად ვისარგებლეთ СНИП-1-04.03-85 (გვ. 479, პ.4) "მშენებლობის ხანგრძლივობის ნორმები". მშენებლობის ხანგრძივობას ანალოგის მიხედვით დავადგინეთ თვე

8 ბალი სეისმურობის გათვალისწინებით;

8. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში მომუშავეთა შორის უსაფრთხოების და სანიტარულ-ჰიგიენური მომსახურების წყაროდ წარმოდგენილია სამშენებლო ნორმებისა და წესების კრებული

СНИП-III-4-80 "უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში" '

განმარტებითი baraTiO

ქ. თბილისში, კოსტავას I შესახ.

#1 საკადასტრო კოდი

(01.15.03.010.036 01.15.03.010.037)

სავაჭრო, საოფისე შენობის

პროექტი

ზ. ქოჩიაშვილი

მ. მახათაძე

596472727
აღმაშენებლის ხეივანი მე-12-ე კმ

S.p.s G D g r o u p

ფურცლები

ხელმოწერა

ექსპლიკაცია:
ფორმატი

დირექტორი

პირობითი აღნიშვნები

თ. დათებაშვილი

დაკვეთა #
მთ. არქიტ.

გვარი

მისამართი:

სტადია ფურცელი

მასშტაბი

ფაილის სახელი

A-3

შენიშვნები:
პროექტის სახელწოდება

1:150

თარიღი 2014

ი. კვარაცხელია

გ. დათებაშვილი
შეამოწმა

არქიტექტორი

შეასრულა

10

10

საპროექტო შენობის დაკვალვა

შენობის რკ/ბეტ. კარკასის მოწყობა

გადახურვის მოწყობა

გარე კედლების შევსება და

შელესვა
შიგა ტიხრების მმოწყობა

ფასადის მოპირკეთების სამუშაოები

გარე სამუშაოები საამშ. ნარჩენების გატანა

და ტერიტორიის კეთილმოწყობა 11

შიგა სარემონტო სამუშაოები

11

60

10

140

270

110

120

185

265

105

50

1 თვე

30

საძირკვლის და გადახურვის ფილის

მოწყობა +0.00 ნიშნულზე

70

ტერიტორიაზე არსებული შენობის

დემონტაჟი და ტერიტ. შემოღობვა

ქვაბულის ამოღება

მშენებლობის დღიური გრაფიკი (36 თვე)O
1
2

3

4

5

6

7

8

9

სამუშაოს dasaxelebaO

10

20

სამუშაოთა xangrZlivobaO

2 თვე 5 თვე 6 თვე 7 თვე 8 თვე 9 თვე 10 თვე 11 თვე 12 თვე 13 თვე 14 თვე 3 თვე 4 თვე 15 თვე 16 თვე 17 თვე 18 თვე

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

30

19 თვე
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

20

სამუშაოთა xangrZlivobaO

20 თვე 23 თვე 24 თვე 25 თვე 26 თვე 27 თვე 28 თვე 29 თვე 30 თვე 31 თვ 21 თვე 22 თვე ე 32 თვე 33 თვე 34 თვე 35 თვე 36 თვე

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30