სამუშაოთა ჩამონათვალი

ნულოვანი ciklis

დასრულება

გადახურვის მოწყობა

ექვს სართულამდე შენობის

რ/ბ კარკასის მოწყობა

გარე და შიდა კედლების

ბლოკით შევსება

გარე კედლების ლესვა და

შეღებვა. სადაბაზოს რემონტი

კარ-ფანჯრის მონტაჟი

სახურავი და პერგოლა

გარე ქსელები

ათ სართ. შენობის

რ/ბ კარკასის მოწყობა

ტერიტორიის კეთილმოწყობა

I თვე II თვე III თვე IV თვე V თვე VI თვე VII თვე VIII თვე IX თვე X თვე XI თვე XII თვე XIII თვე XIV თვე XV თვე XVI თვე XVII თვე XVIII თვე XIXTve XX თვე XXI თვე XXII თვე XXIII თვე XXIV თვე XXV თვე XXVI თვე XXVII თვე XXVIII თვე XXIX თვე XXX თვე

10 20 30 10 20 30

მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

samtrediis q.#37

არსებული ნაგებობების

დემონტაჟი

ქვაბულის ამოთხრა