ქ. თბილისი, ნაკ. №01.18.09.002.029. მრავალბინიანი საცხ. სახლი. კალენდარული გეგმა T=14.0 თვე

	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	არს. ნაგებობ. დანგრევა, სამშ. ნაგ.გატანა	20																		
2	საძირკვლისა და ავტოფარ. მოწყობა	30																		
3	I სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	30																		
4	II სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	30																		
5	III სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	30																		
6	IV სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	30																		
7	V სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	30																		
8	სახურავის მოწყობა	30																		
9	სადარბაზოსა და კიბის მოწყობა	30																		
10	კედლებისა და კარ ფანჯრების მოწყობა	70																		
11	ფასადების მოპირკეთება	30																		
12	ტერიტორიის დასუფთავება	30																		

კალენდარული გეგმა T=14.0 თვე

	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	**არს. ნაგებობ. დანგრევა, სამშ. ნაგ.გატანა**	**20**																		
2	**საძირკვლისა და ავტოფარ. მოწყობა**	**30**																		
3	**I სართულის კონსტრუქციების მოწყობა**	**30**																		
4	**II სართულის კონსტრუქციების მოწყობა**	**30**																		
5	**III სართულის კონსტრუქციების მოწყობა**	**30**																		
6	**IV სართულის კონსტრუქციების მოწყობა**	**30**																		
7	**V სართულის კონსტრუქციების მოწყობა**	**30**																		
8	**სახურავის მოწყობა**	**30**																		
9	**შადარბაზისა და კიბის მოწყობა**	**30**																		
10	**კედლებისა და კარ ფანჯრების მოწყობა**	**70**																		
11	**ფასადების მოპირკეთება**	**30**																		
12	**ტერიტორიის დასუფთავება**	**30**																		

კალენდარული გეგმა T=14.0 თვე

	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	**არს. ნაგებობ. დანგრევა, სამშ. ნაგ.გატანა**	**20**																		
2	საძირკვლისა **და ავტოფარ.** მოწყობა	**30**																		
3	I სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	30																		
4	II სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	30																		
5	III სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	30																		
6	IV სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	30																		
7	V სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	30																		
8	სახურავის მოწყობა	30																		
9	შადარბაზისა და კიბის მოწყობა	30																		
10	კედლებისა და კარ ფანჯრების მოწყობა	70																		
11	ფასადების მოპირკეთება	30																		
12	ტერიტორიის დასუფთავება	30																		

კალენდარული გეგმა T=14.0 თვე

	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	**არს. ნაგებობ. დანგრევა, სამშ. ნაგ.გატანა**	**20**																		
2	**საძირკვლისა და ავტოფარ. მოწყობა**	**30**																		
3	I სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	30																		
4	II სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	30																		
5	III სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	30																		
6	IV სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	30																		
7	V სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	30																		
8	სახურავის მოწყობა	30																		
9	შადარბაზისა და კიბის მოწყობა	30																		
10	კედლებისა და კარ ფანჯრების მოწყობა	70																		
11	ფასადების მოვირკეთება	30																		
12	ტერიტორიის დასუფთავება	30																		

კალენდარული გეგმა T=14.0 თვე

	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე																	
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	**არს. ნაგებობ. დანგრევა, სამშ. ნაგ.გატანა**	**20**																		
2	საძირკვლისა **და ავტოფარ.** მოწყობა	**30**																		
3	I სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	30																		
4	II სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	30																		
5	III სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	30																		
6	IV სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	30																		
7	V სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	30																		
8	სახურავის მოწყობა	30																		
9	შადარბაზოსა და კიბის მოწყობა	30																		
10	კედლებისა და კარ ფანჯრების მოწყობა	70																		
11	ფასადების მოპირკეთება	30																		
12	ტერიტორიის დასუფთავება	30																		

ავტორი : თ.ესიავა