I. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა
დემონტაჟის ხანგრძლივობა 3 თვე

ფორმა №1

№	სამუშაოთა დასახელება	საჭირო მანქანა-მექანიზმები	სამუშაო ცვლების რაოდენობა	მუშათა რაოდ-ბა ცვლაში	ბრიგადის შემადგენლობა	სამუშაოს ხანგრძლივობა (თვე)	სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი		
							თვეები		
							I	II	III
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. მოსამზადებელი სამუშაოები								
1	დროებითი ღობის მოწყობა და სახიფათო ზონების ადგილზე დატანა; სიგნალების და ნიშნების მოწყობა	-	1	2	მუშა – 2	0.25	—		
2	დროებითი შენობა-ნაგებობების მოწყობა, სასაწყობო მოედნების მოწყობა	-	1	2	მუშა – 2	0.25	—		
3	შენობის შიგა ქსელების გამორთვა გარე საკომუნიკაციო ქსელებიდან	-	1	2	ელექტრ. – 1 სანტექნ. – 1	0.25	—		
4	მტვრისა და ხმაურისაგან დამცავი ღონისძიებების მოწყობა	-	1	2	მუშა – 2	0.25	—		
	II. სადემონტაჟო სამუშაოები								
5	სახურავის და სხვენის დემონტაჟი; შუქფარნების დემონტაჟი	ამწე	1	4	ხურო – 2 მუშა – 2 მემანქ. – 2	0.5	—		

6	კარ-ფანჯრების დემონტაჟი	-	1	4	მუშა – 4	0.5			
7	იატაკების დემონტაჟი; ჭერების დემონტაჟი	-	1	4	მუშა – 4	0.5			
8	დახურვის კონსტრუქციების დემონტაჟი	ამწე	1	6	მემონტ. – 2 მუშა – 2 მემანქ. – 2	1.0			
9	მზიდი კედლების და ტიხრების დემონტაჟი	ამწე	1	8	კალატოზი 2 მუშა 6	2.0			
10	მეორადი გამოყენების ელემენტების გატანა მოედნიდან	ამწე ავტო-თვითმცლ	1	3	მძღოლი – 2 მემანქ. – 1	2.5			
11	სამშენებლო ნარჩენების გატანა მოედნიდან	ავტოთვითმ ცლელი. ექსკავატ	1	3	მძღოლი – 2 მემანქ. – 1	2.5			

VIII. სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა

მშენებლობის ხანგრძლივობა – 4 თვე

№	სამუშაოთა დასახელება	სამუშაოს ხანგრძლივობა (თვე)	სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი			
			თვეები			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
I	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები	0.5	0.5			
II	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები:					
1	მიწის სამუშაოები	0.5	0.5			
2	საძირკვლების მოწყობა	1.0		1.0		
3	კარკასის მოწყობა (ლითონის და რკ/ბეტ)	2.0		2.0		
4	დახურვის და სახურავის მოწყობა	1.5			1.5	
5	კედლების და ტიხრების მოწყობა	1.5			1.5	
6	კარ-ფანჯრების მოწყობა	1.0			1.0	
7	შიდა და გარე კომუნიკაციები	1.0			1.0	
8	იატაკების მოწყობა	1.5				1.5
9	შიდა და გარე მოპირკეთება	1.5			1.5	
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	0.5				0.5