მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)

№	ძირითადი სამუშაოების დასახელება	თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	ტერიტორიის მომზადება, დაკვალვა	25	1																							
			25																							
2	ქვაბულის დამუშავება	25		1																						
				25																						
3	ფუძის მოწყობა	25			1																					
					25																					
4	ნულოვანი ციკლის დასრულება გადახურვის მოწყობა	50				2																				
						50																				
5	I-IV სართულის რკ.ბეტონის მზიდი კონსტრუქციის მოწყობა	150						6																		
								150																		
6	V-VIII სართულის რკ.ბეტონის მზიდი კონსტრუქციის მოწყობა	150												6												
														150												
7	IX სართულის რკ.ბეტონის მზიდი კონსტრუქციის და სახურავის მოწყობა	75																		3						
																				75						
8	კედლების და კარ-ფანჯრების მოწყობა	225												9												
														225												
9	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	200														8										
																200										
10	მოპირკეთების სამუშაოები	150																	6							
																			150							
11	ფასადის სამუშაოები	125																			5					
																					125					
12	სამუშაოების დასრულება	75																						3		
																								75		

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

შ.პ.ს. "ჯეოარქი" ქობა ქალაქი ქვეყანა საფოსტო ინდექსი: ჯავსაძის 7 ა თბილისი საქართველო 0179			ქ. თბილისი, მიცკევიჩის ქ. №56 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი		
დირექტორი		ზ. ჩოჩია	მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი	დაპვ. №	თარიღი
პრ.მთ.არქიტ.		ზ. ჩოჩია			2014
			მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი	სტადია	მასშტაბი
დაამუშავა		თ.ზარქუა		მპ	-
				ფურცელი	ფურცლები
				მო-1	1