სამშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი

სასტუმროს დამხმარე ნაგებობის - აუზის მიშენება
სამშენებლო ვადად განსაზღვრული გვაქვს 2 წელი

№ **სამუშაოთა დასახელება**

სამუშაოთა მიმდინარეობის ხანგრძლივობა განსაზღვრული თვეებისა და კვარტლების მიხედვით

2014 წლის აგვისტოს მდგომარეობით დასრულებული სამუშაოები (ნაჩვენებია მწვანედ)

		I-II კვარტალი (2013წ. 20სექტ.-2014წ. 20მარტი)			III-IV კვარტალი (2014წ. 21მარტი-20სექტემბერი)		
		I-II თვე	III-IV თვე	V-VI თვე	VII-VIII თვე	IX-X თვე	XI-XII თვე
1	ტერიტორიის დაკვალვა						
2	გრუნტის სამუშაოები						
3	ფუძის მოწყობა						
4	ნულოვანი ციკლის დასრულება			დასრულებულია			
5	მიწისქვეშა ავზის და ტექნიკური სათავსების მოწყობა						
6	საცურაო აუზის და ტერასების მოწყობა						30 დღე

2014 წლის აგვისტოს მდგომარეობით დასასრულებული სამუშაოები

		V-VI კვარტალი (2014წ. 21სექტ.-2015წ. 20მარტი)			VII-VIII კვარტალი (2015წ. 21მარტი-21სექტემბერი)		
		XIII-XIV თვე	XV-XVI თვე	XVII-XVIII თვე	XIX-XX თვე	XXI-XXII თვე	XXIII-XXIV თვე
7	გასახდელებისა და საუნის კედლების აშენება, გადახურვის მოწყობა	60 დღე					
8	კარ-ფანჯრებისა და გასახდელების ავეჯის მოწყობა		60 დღე				
9	ხის ტერასის და კიბეების მოწყობა			120 დღე			
10	მინის მოაჯირების და ხის შირმების მონტაჟი					60 დღე	
11	სხვადასხვა სამუშაოები					360 დღე	