მშენებლობის კალენდარული გეგმა

	დასახელება	მშენებლობის ხანგრძლივობა დღე	2014 წ.			
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე
1	დაკვალვა	5	5			
2	ფუძის მოწყობა ნულოვანი ციკლის დასრულება	30	30			
3	მიწისზედა ძირითადი მზიდი კონსტრუქციების სამშენებლო სამუშაოები	30		30		
4	გადახურვის კონსტრუქციები	20			20	
5	სახურავის მოწყობა	10			10	
6	*გაზის გამშვ. სვეტების მონტაჟი შარდულის ქვეშ*	30				20
7	ტერიტორიის მოწყ.	10				10
8	სხვა სამუშაოები	120				