სამშენებლო სამუშაოთა კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	XIX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე
მოსამზადებელი სამუშაოები, სამშენებლო მოედნის მოწყობა დაცვა, ღობის მოწყობა.		90																						
ჭაბურღილის და საძირკვლების მოწყობა					120																			
ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა 0,00 ნიშნულამდე								60																
I სართულის ძირითადი კონსტ-რუქციული სისტემის მოწყობა														240										
სახურავის მოწყობა																		60						
შიდა და გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																				105				
ტერიტორიის კეთილმოწყობა და სამშენებლო სამუშაოების დასრულება																							45	

საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის 24.03.2009 წ. №57 დადგენილების, მუხლი №56-ის თანახმად, დამკვეთის მიერ მოთხოვნილი გონივრული ვადით და შეადგენს T=24 თვე (2 წელი).

Construction Company

შ.პ.ს. "ჯავა"

ქ. თბილისი დიღომი-ნაძალადევის რაიონი დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-7 კმ მიწის ნაკვეთზე საკ.კოდით 01.13.01.001.086 სასაწყობე შენობის პროექტი.მისამართი შ.პ.ს. ჯავა

სამშენებლო სამუშაოთა კალენდარული გრაფიკი

დაამუშავა: თ. ცერცვაძე

წერტილი	2014