II.შპს "ბუნება 91", ინ-ტ საქშახპროექტისა და შპს "მირაჟის" მრავალფუნქციური შენობა ორდონიანი ავტოფარეხით ქ.თბილისში, თავისუფლების მოედანი. № 4-ში მეორე რიგის მშენებლობის ნაწილობრივ კორექტირებული პროექტის დარჩენილი სამშენებლო სამუშაოების მშენებლობის შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	სამუშაოთა დასახელება	მშენებლობის პერიოდები (თვეები)																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		დეკადები																							
		1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
1	კარკასის მოწყობა	5 თვე																							
2	სახურავის მოწყობა						3 თვე																		
3	საკალატოზო სამუშაოები				9თვე																				
4	საიზოლაციო სამუშაოები					8თვე																			
5	ღიობები					11 თვე																			
6	შრომატევადი სამუშაოები												13 თვე												
7	სანტექნიკური სამუშაოები									11 თვე															
8	ელექტრო სამ.სამუშაოები															10 თვე									
9	გარე ქსელები																9 თვე								
10	კეთილმოწყობა																		7თვე						