მშენებლობის ეტაპები

სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა დასახელება	სამუშაოთა ხანგრძლივობა											
	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე
	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31
1. ტერიტორიის დაკვალვა	5											
2. საძირკვლის ქვეშ ბრუნტის ამოღება	15											
3. ფუძის მოწყობა	10											
4. კონსტრუქციების მოწყობა		15										
5. ნულოვანი ციკლის დასრულება		21										
6. შენობის რ/ბ კარკასის მოწყობა			40									
7. გარე კედლების ბლოკით შევსება				31								
8. სახურავის მოწყობა					20							
9. შიგა კედლების და ტიხრების მოწყობა						31						
10. მოსაპირკეთებელი სამუშაოები							178					

1. დაკვალვა და ფუძის მოწყობა — 30 დღე
2. ნულოვანი ციკლის დასრულება — 36 დღე
3. შენობის და რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა — 40 დღე
4. გარე კედლების ბლოკით შევსება — 31 დღე
5. სახურავის მოწყობა — 20 დღე
6. შიდა კედლების და ტიხრების მოწყობა — 31 დღე
7. მოსაპირკეთებელი სამუშაოები — 178 დღე

● სამშენებლო სამუშაოების დასრულება — 366 დღე

ინდ. მეწარმე ბესიკ გაბათაშვილი	ქ. თბილისი, სადგურ ლილოს მიმდებარე ტერიტორია დამხმარე სათავსოს (საწყობის) პროექტი მესაკუთრე: შ.პ.ს. "კომფორტი 88"		
დირექტორი	ბ. გაბათაშვილი		კალენდარული გრაფიკი
მთ.არქიტექტორი	ბ. გაბათაშვილი		
მშ. ინჟინერი	ვ. გაბათაშვილი		ფურც. №