1231231231231231231231231231231231231231231231231231231231231231231231231231231231231231231231231231231231231231231231231231231 23123123123123123

1
2

3

4

5

2

6

7

8

9

10 11 12

ქ. თბილისში ხოშარაულის ქუჩა #29-ში კორპუსი # 6-ის დარჩენილი სამუშაოების მშენებლობის კალენდა

დრული გეგმა

სამუშაოთა დასახელება

123456
სამუშაოთა დასახელება

რ/ბეტონის სამუშაოები

ფასადის ლესვა

კარკასის შევსება,ბინებს

შორის გამყოფი კედლების

და ტიხრების მოწყობა

მსუბუქი ბლოკებით

კეთილმოწყობა

25 26 27 28

მ/პ კარ-ფანჯრები

სადარბაზოს ლესვა და

ღებვა

სახურავის მოწყობა

შიდა წყალკანალიზაციის

სისტემების მოწყობის

სამუშაოები

DSida ელექტრო

სამუშაოები

გარე საკომუნიკაციო

ქსელები

19 20 21 22 23

დეკადები

29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Tveebi

789 13 14 15 16 17 18 24 32

გ. გიორგაძე