6)

3)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

2)

13)

14)

15)

16)

1) მოსამზადებელი პერიოდი, ტერიტორიის შემორაგვა

რაოდ.

სამუშაოს ხანგრძლოვობა

მუშა ხელის და დღეების რაოდენობა
21

4
910

1 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90

კაცდღე

5)

1240

4)

შეადგინა ჯ.ნასარეია

ინტენსივობის გრაფიკი 39 დღ.

სულ სამუშაოს ხანგრძლივობა შეადგენს 90 კალ. დღეს

40

6 dR.

68

2

მუშ.ხელი

სამუშ.დღე

mS e n e blo b i s k al e nd a rul i g e g m a - g r a f i k i

m3

m2

172

24 _12.5

2 3 4
rig

#

2

სამუშაოების დასახელება

მოცულობა

ganz.

215

50

22

240

30

160

4

6

30

8

8

33 dR.

12 dR.

8

არსებული ბეტონის კედლის მონგრევა

მიწის სამუშაოები
რკ/ბ-ის წერტილოვანი საძირკვლების მოწყობა

მიწის უკუჩაყრა, მოსწორება და datkepvna

იატაკისთვის ქვიშა-ღორღის ფუძის მოწყობა

ზედმეტი მიწისა და სამშენებლო ნაგვის გატანა

არმირებული ბეტონის იატაკისა და სარინელის მოწყობა

ხისა და ლითონკონსტრუქციების დამზადება

ლითონის მზიდი სვეტების მონტაჟი

ხის მზიდი ფერმებისა დაკავშირების მონტაჟი

გარე კედლის დამხმარე სვეტების მონტაჟი

შესასვლელი ლით. კარებების მონტაჟი

სახურავის კოჭებზე, "სენდვიჩ პანელების" მოწყობა

17) მისასვლელი გზის დაბეტონება 190

სახურავის კოჭების მონტაჟი 12

4

m3

m3

kompl.

tn.

m2

m2

m2

m2

18) ტერიტორიის დასუფთავება მ 10 4 3

გარე კედლის სვეტებზე "სენდვიჩ პანელების" მოწყობა

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

4

4

4

4

6

6

6

6

4

8

6

12

12

54

24

12

12

30

36

330

36

168

36

24

96

96

36

24

19)

ქ. თბილისი, შპს "ლელო"-ს სასაწყობე შენობა, ქსნის ქუჩა # 36-ში