სამუშაოს წარმოების დღიური გრაფიკი

	სამუშაოს დასახელება	I თვე				II თვე				III თვე				IV თვე				V თვე				VI თვე				VII თვე				VIII თვე				IX თვე				X თვე				XI თვე			
		კვირა				კვირა				კვირა				კვირა				კვირა				კვირა				კვირა				კვირა				კვირა				კვირა				კვირა			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	ტერიტორიის შემოღობვა და მიწის მოჭრის სამუშაოები			35																																									
2	მონოლითური რკინაბეტონის დამცავი კედლის მოწყობა								42																																				
3	ქვაბულის ამოღება ექსკავატორით და ქვაბულის დამუშავება ხელით												21																																
4	რკ.ბეტონის საძირკვლებისა და რანდკოჭების მოწყობა ადმინისტრაციული, საკომპრესორო შენობისა და ავტოგასამართი ფარდულის მზიდი სვეტებისათვის																		63																										
5	პროექტით გათვალისწინებული, გენგეგმაზე ლოკალურად განთავსებული შენობა-ნაგებობების რკინაბეტონის მონოლითური კარკასის მოწყობა																										42																		
6	გარე კედლების შევსება და ტიხრების მოწყობა წვრილი სამშენებლო ბლოკით																														21														
7	შენობების კარფანჯრის ღიობების შევსება და შემინვა, სახურავების მოწყობა, შიდა მოპირკეთება და ფასადების ლესვა																																49												
8	ფასადების მოპირკეთება და ღებვა, სარეკლამო მოსახვითი სამუშაოები																																			35								
9	ტექნოლოგიური დანადგარებისა და მოწყობილობების მონტაჟისა და გაშვების სამუშაოები																																				56								
10	სამშენებლო ნაგვის გატანა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																					49							

ქ. თბილისში, ერისთავის ქუჩა № 4-ში, შპს „ჯი-ი-სი"-ს კუთვნილ 1623 კვ.მ. მიწის (№002/022) ნაკვეთზე, დამოუკიდებელი პირსავსები საკომპრესორო სადგურის მშენებლობის პროექტი			შპს „ელკომალიანსი"			2013 წ.
			ფურც. №	რაოდენ.	მასშტ.	დაკვ. №
დირექტორი	თ. გოცირიძე		13	13		
პრ.მთ.ინჟინერი	ზ. ნადირაძე		მშენებლობის წარმოების დღიური გრაფიკი			
არქიტექტორი	გ. ფსუტური					