სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		XIII		XIV		XV		XVI		XVII		XVIII		XIX		XX		XXI		XXII		XXIII		XXIV		XXV		XXVI		XXVII		XXVIII		XXIX		XXX		XXXI		XXXII		XXXIII		XXXIV		XXXV		XXXVI	
	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
მოსამზადებელი სამუშაოები	15																																																																																	
ჭვაბულის დამუშავება საძირკვლის მოსაწყობად		15																																																																																
მონოლითური რკ.ბეტონის საძირკვლებისა და სარდაფის კედლების მოწყობა					90																																																																								
მონოლითური რკ.ბეტონის კარკასის მოწყობა																															720																																															
გარე შემომზღუდავი კედლებისა და ტიხრების მოწყობა																																							720																																										
სახურავის მოწყობის სამუშაოები																																																																																	
კარ-ფანჯრებისა და ვიტრაჟების მოწყობა																																																																																
შიბა მოკირკეთების სამუშაოები																																																																																
შიბა ელ.სამონტაჟო სამუშაოები																																																																																
შიბა სანტექნიკური სამუშაოები																																																																																
გარე და შიბა კედლების შელესვა																																																																																
ფასადების შეღებვა																																																																																
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																																																																
სულ: ხანგრძლივობა 36 თვე																															1080																																														

დირექტორი: დ.შენგელია

მთ.არქიტექტორი: ზ.ქანთარია

შეასრულა: ა.კორკოტაშვილი