მრავალპროფილიანი საავადმყოფო
ი. ჭავჭავაძის გამზირი №5-ში

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენ. ხანგრძ. თვეების მიხედვით	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით																																			
			მშენებლობის I წელი												მშენებლობის II წელი												მშენებლობის III წელი											
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	IXთვე	XXთვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე	XXVთვე	XXVIთვე	XXVIIთვე	XXVIIIთვე	XXIXთვე	XXXთვე	XXXIთვე	XXXIIთვე	XXXIIIთვე	XXXIVთვე	XXXVთვე	XXXVIთვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
1	მოსამზადებელი სამუშაოები (დროებითი შენობა-ნაგებობები; ნებართვები სხვადასხვა სამსახურებიდან; დროებითი ქსელების მოწყობა და სხვა)	1																																				
	1) ძირითადი შენობა - მრავალპროფილიანი საავადმყოფო																																					
1	მიწის ამოღება-გატანა ტერიტორიიდან ეტაპების მიხედვით	2																																				
2	მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლების მოწყობა	3																																				
3	მინუსი სართულების მონოლითური რკინაბეტონის კარკასისა და მიწაში ჩაღრმავებული კედლების მოწყობა	4																																				
4	მიწისზედა მონოლითური რკინაბეტონის კარკასისა და გადახურვების მოწყობა	14																																				
5	კოშკურა ამწის მონტაჟი და შემდეგ დემონტაჟი	2																																				
6	სახურავისა და ტერასების მოწყობა-მოპირკეთება	10																																				
7	გარე და შიდა კედლების (ტიხრებთან ერთად) ამოყვანა-შევსება	10																																				
8	ფასადების მოწყობა-მოპირკეთება	12																																				
9	შიდა სარემონტო-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	20																																				
10	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	19																																				
	2) არსებული შენობის შიდა სარეკონსტრუქციო-სარემონტო სამუშაოები	10																																				
1	**გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი**	3																																				
2	**მიმდებარედ ტერიტორიის კეთილ.-გამწვანება და ობიექტის ექსპლუატ. ჩაბარების წინა სამუშაოები**	**8**																																				

1 შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 42 თვის პერიოდში.

მოპ-1

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.