მრავალფუნქციური შენობა ჭავჭავაძის გამზირზე
მშენებლობის განხორციელების კორექტირებული შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით												თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით												თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით											
			მშენებლობის I წელი												მშენებლობის II წელი												მშენებლობის III წელი											
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ბ ბლოკის მიწისზე 20-23 სართულების მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	1																																			
3	ბ ბლოკის კედლებისა და ტიხრების მოწყობა	18																																			
4	ა ბლოკის სარემონტო მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	18																																			
5	ლითონის კარკასის მოწყობა სახლებისათვის																																				
6	ფასადების მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	3																																			
7	შიდა სარემონტო მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	6																																			
8	ქანობიანი სახურავის მოწყობა	3																																			
1	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	3																																			
2	ბ ბლოკის სარემონტო მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																				
3	ფასადების მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	14																																			
4	ფასადების კარ-ფანჯრებისა და ვიტრაჟების მონტაჟი	12																																			
5	შიდა სარემონტო მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	14																																			
	ბრტყელი ექსპლუატირებული სახურავის მოწყობა	1																																			
1	აივნებისა და ტერასების მოწყობა-მოპირკეთება	10																																			
2	ამწის დემონტაჟი და გატანა სამშენებლო მოედნიდან	1																																			
3	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	10																																			
4	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	4																																			
5	ტერიტორიის კეთილ.-გამწვანება და ობიექტის ექსპლუატ. ჩაბარების წინა სამუშაოები	8																																			
9																																					

1 შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 36 თვის პერიოდში

მოპ-2

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.