სამედიცინო სხივური თერაპიის ცენტრი

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით																	
			მშენებლობის I წელი																	
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	მონოლითური რკინაბეტონის მიწისზედა ნაწილის მოწყობა და კედლებისა და ტიხრების შევსება	8																		
2	სახურავის მოწყობა-მოპირკეთება	2																		
2	ფასადების მოწყობა-მოპირკეთება	3																		
2	კარ ფანჯრებისა და ვიტრაჟების მონტაჟი	2																		
2	შიდა სარემონტო-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	3																		
2	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	3																		
2	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	3																		
2	ტერიტორიის კეთილ.-გამწვანება, დასუფთავება და ობიექტის ექსპლუატ. ჩაბარების წინა სამუშაოები	2																		

1 შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 18 თვის პერიოდში

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.