მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა შესრულების სრული ვადა 24 თვე

№	სამუშაოთა დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე						4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	ტერიტორიის შემოღობვა და დროებითი შენობის დადგმა	15																																				
2	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	15																																				
3	ქვაბულის ამოღება და მიწის გატანა	15																																				
4	საძირკვლის მოწყობა	45																																				
5	მონოლითური კარკასის მოწყობა +-0.00 ნიშნულს ქვემით	60																																				

№	სამუშაოთა დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე						10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
6	მონოლითური კარკასის მოწყობა +-0.00 ნიშნულს ზემით	180																																				
7	გარე კედლების შეზიდვა ბლოკით	120																																				
8	შიდა კედლების და ტიხრების მოწყობა ბლოკით	120																																				

	სამუშაოთა დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე						16 თვე						17 თვე						18 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
9	მონოლითური კარკასის მოწყობა +-0.00 ნიშნულს ზემით	180																																				
10	გარე კედლების შეზიდვა ბლოკით	180																																				
11	შიდა კედლების და ტიხრების მოწყობა ბლოკით	180																																				

№	სამუშაოთა დასახელება	დღე	19 თვე						20 თვე						21 თვე						22 თვე						23 თვე						24 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
12	მონოლითური კარკასის მოწყობა +-0.00 ნიშნულს ზემით	60																																				
13	გარე კედლების შეზიდვა ბლოკით	120																																				
14	შიდა კედლების და ტიხრების მოწყობა ბლოკით	120																																				
15	სახურავის მოწყობა	60																																				
16	კარ-ფანჯრების ბლოკების მონტაჟი	60																																				
17	შახადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	90																																				
18	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი და ინტერიერის შელესვა-მოპირკეთება	90																																				
19	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	30																																				
20	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																																				

პროექტის დასახელება: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	დამკვეთის დირექტორის სახელი და გვარი		ხელმოწერა
	ზაქარია ხოზაშვილი		
დასაპროექტებელი შენობის მისამართი: ქ. თბილისი, ვახუშტიანი. დ. კვაჭანტირაძის ქუჩის მიმდებარედ, მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი 01.17.10.001.077	პროექტის ავტორის სახელი და გვარი		ხელმოწერა
	ელდარ ნუშარიძე		
	პროექტის ნაწილი	არქიტექტურული	
	მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი		
დამკვეთი: შპს „დეველოპმენტ ჯორჯია“ ს/კ: 405044198 მის.: ქ.თბილისი, ა. პოლიტკოვსკაიას ქ. №9ა/9 საოფისე ფართი №4. ტელ.: 5 77 92 29 99	სტადია	მუშა პროექტი	ფორმატი A2
	თარიღი	25.11.2014წ.	ფურცელი 42 / ფურცლები ა-42