სამშენებლო სამუშაოთა კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	XIX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე	XXV თვე	XXVI თვე	XXVII თვე	XXVIII თვე	XXIX თვე	XXX თვე	XXXI თვე	XXXII თვე	XXXIII თვე	XXXIV თვე	XXXV თვე	XXXVI თვე
	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10
ნულოვანი ციკლის დასრულება	120																																		
რვ კარკასის მოწყობა																		930																		
გარე კედლების ბლოკით შვენება																						540														
არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა																						600														
საერთო სარგებლობის საინჟინრო კომუნალური ქსელის მოწყობა																																			
ტექნოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟი																																			
გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																			
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																			
