მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა-გრაფიკი

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით																							
			1 თვე	2 თვე	3 თვე	4 თვე	5 თვე	6 თვე	7 თვე	8 თვე	9 თვე	10 თვე	11 თვე	12 თვე	13 თვე	14 თვე	15 თვე	16 თვე	17 თვე	18 თვე	19 თვე	20 თვე	21 თვე	22 თვე	23 თვე	24 თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2	მოსამზადებელი სამუშაოები	3																								
2	მიწის სამუშაოები	3																								
3	სამშენებლო სამუშაოები	6																								
4	სახურავის მოწყობა	2																								
5	ფასადის სამუშაოები	3																								
6	საინჟინრო ქსელის მოწყობა	2																								
7	შიდა სამუშაოები	3																								
8	ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები	2																								

1 სამშენებლობის ხანგრძლივობად მიღებულია 24 თვის პერიოდი

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.

g.Wumburize